

Degerfors 2018-09-13

## Hej!

Här kommer en statusuppdatering i efteranslutningsprojektet.

Tyvärr medför förseningar i nybyggnationsprojekten under året att även efteranslutningsprojektet är något försenat.

Vi börjar nu också närma oss en period där vädret kan vara med och styra förutsättningarna för hur smidigt projektet flyter på. Vi hoppas att vi ska hinna med att ansluta återstående 97 av 113 fastigheter i projektet innan väderförhållandena gör att vi måste pausa.

Nedan finner du en tidsplan för de närmsta veckorna. Vi kommer med jämna mellanrum uppdatera tidsplanen allt eftersom vi ser hur projektet framskrider. Om du inte hittar ditt område i tidsplanen behöver du inte vara orolig utan bara invänta dessa uppdateringar.

V.38 – V.40 22 anslutningar på delar av Bruket, Hästhagen, Karlshagen och delar av Bossåsen.

V.41 – V.43 24 anslutningar i Kanada

Har du några andra frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.

### Med vänlig hälsning

Pär Wunder  
Degerfors Energi  
Tel 0586-48552  
[par.wunder@degerforsenergi.se](mailto:par.wunder@degerforsenergi.se)  
Gjuterigatan 14  
693 21 Degerfors

